



ENGE REIS Impermeabilizações e Construções Ltda. ME

Jardinópolis, 12 de Dezembro de 2.022

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

RECEBI AS 12:06 HS.

Em 12 de dezembro de 2022

Ass. *Ana Lúcia Malvestio Sisti*

Ana Lúcia Malvestio Sisti
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
Câmara Municipal de Jardinópolis

À
Câmara Municipal de Jardinópolis
At.: Ana Lúcia Malvestio Sisti

Ref.: Obra para Reforma do Prédio Anexo da Câmara Municipal, onde estão instaladas as salas dos vereadores – contrato n° 05/2022.

Prezados Senhores,

Vimos respeitosamente comunicar o término dos serviços da obra supra, constantes do contrato n° 05/2022, entregando portanto a mesma na data corrente.

Aproveitamos para solicitar o recebimento da obra, bem como a emissão de “Atestado de Execução”, conforme modelo anexo.

Encaminhamos também nossa última medição de serviços, no valor de R\$ 93.696,25 com a planilha de medições preenchida. Anexa também nossa planilha de serviços executados, referentes ao aditivo de valores de R\$ 29.987,20.

Atenciosamente,

ENGE REIS IMP. E CONSTRUÇÕES LTDA-ME

ENGº CARLOS HENRIQUE SAUD REIS

CREA 0600868160

Responsável Técnico

Obra
 Reforma interna das SALAS DOS VEREADORES, para melhor readequação
 ao espaço de trabalho. Local: Praça Doutor João Guimarães, 60 -
 Jardimópolis-SP

Encargos
 Desoneração
 Hora: 97,76%
 Material: 97,76%

13/06/2022

05

28/06/2022

22/10/2022

Área Total Intervenção = 330,00 m2

PLANO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO	
						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1.1	Placa de identificação de obra em PVC com texto em vinil	M2	2,00	534,00	1.068,00		2,00	1.068,00				2,00	1.068,00
2.1	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	652,00	5,97	5.683,44	652,00	5.683,44					652,00	5.683,44
2.2	Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore	M	14,40	17,20	247,68	14,40	247,68					14,40	247,68
2.3	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (plac e parede)	M2	235,00	11,50	2.702,50	235,00	2.702,50					235,00	2.702,50
2.4	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	M	223,00	2,80	624,40	223,00	624,40					223,00	624,40
2.5	Demolição manual de concreto armado	M3	4,90	383,00	1.876,70	4,90	1.876,70					4,90	1.876,70
2.6	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	45,00	19,20	864,00	45,00	864,00					45,00	864,00
2.7	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou chapa	UN	80,00	19,20	1.536,00	80,00	1.536,00					80,00	1.536,00
2.8	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	7,00	43,30	303,10	7,00	303,10					7,00	303,10
2.9	Retirada de bancada incluindo pertences	M2	3,98	59,40	237,41	3,98	237,41					3,98	237,41
2.10	Retirada de esquadria metálica em perfil	M2	14,00	29,70	415,80	14,00	415,80					14,00	415,80
2.11	Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granito ou mármore	M2	3,71	18,80	69,01	3,71	69,01					3,71	69,01
2.12	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	5,00	76,00	380,00	5,00	380,00					5,00	380,00
2.13	Abertura para vão de luminária em fôrmo de PVC modular	UN	66,00	24,00	1.584,00			66,00	1.584,00			66,00	1.584,00
2.14	Remoção e reinstalação de objetos (como bancos, vasos, placas), tubulações aparentes e demais elementos para execução da obra	UN	2,00	768,00	1.536,00	2,00	1.536,00					2,00	1.536,00
2.15	Remoção de estufo separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	30,00	114,00	3.420,00	30,00	3.420,00					30,00	3.420,00
3.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, tipo revestido, de 14 cm	M2	6,00	67,04	522,24	6,00	522,24					6,00	522,24
3.2	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm (rec masculino)	M2	3,71	1.101,30	4.085,83			3,71	4.085,82			3,71	4.085,83
4.1	Palmei tipo vitral - acabamento na fôrmo e parede	M2	60,00	577,70	34.662,00			60,00	34.662,00			60,00	34.662,00
4.2	Fôrmo de gesso posicionado tipo FGE sem dilatação eletrostática branca	M2	63,40	192,80	12.211,02			63,40	12.211,02			63,40	12.211,02
4.3	Moldura de gesso - Rodeteiro com detalhes de fôrmo de gesso	M	258,00	60,30	15.436,80	82,00	9.547,80	258,00	15.436,80	82,00	(5.547,80)	258,00	15.436,80
4.4	Moldura de gesso em parede, formando acabamento tipo boteria	M2	97,64	60,30	5.877,17			97,64	5.877,17			97,64	5.877,17
5.1	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, botem de madeira sem revestimento - 80 x 210 cm	UN	1,00	1.770,80	1.770,80	1,00	1.770,80					1,00	1.770,80
5.2	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	M2	1,89	827,30	1.563,60			1,89	1.563,60			1,89	1.563,60
5.3	Porta em alumínio anodizado de comer, sob medida - PRETO	M2	8,72	1.420,90	9.548,44			8,72	9.548,44			8,72	9.548,44
5.4	Vidro liso laminado incolor de 10 mm	M2	8,72	561,80	3.978,90			8,72	3.978,90			8,72	3.978,90
5.5	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de vidro	UN	2,00	228,78	457,56			2,00	457,56			2,00	457,56
5.6	Porta de abrir em vidro temperado 8mm jateado branco, inclusive ferragens e acessórios (banheiro masculino)	UN	2,00	905,20	1.810,42			2,00	1.810,42			2,00	1.810,42
6	REVESTIMENTO E ACABAMENTOS				19.011,67								
6.1	PAREDE				456,24								
6.1.1	Chapisco (áreas de troca de azulejo)	M2	64,50	7,12	459,24	64,50	459,24					64,50	459,24
6.1.2	Emboço comum (áreas de troca de azulejo)	M2	64,50	22,45	1.448,03	64,50	1.448,03					64,50	1.448,03
6.1.3	Chapisco (novos fechamentos)	M2	6,00	7,12	42,72	6,00	42,72					6,00	42,72
6.1.4	Emboço comum (novos fechamentos)	M2	6,00	22,45	134,70	6,00	134,70					6,00	134,70
6.1.5	Reboco (novos fechamentos)	M2	6,00	12,70	76,20	6,00	76,20					6,00	76,20
6.1.6	Revestimento em Porcelanato 33,5 x 60, branco. Referência Forma Branco BR - Eliane	M2	39,30	146,21	5.624,82	34,00	5.039,28	5,30	785,53			39,30	5.624,82
6.1.7	Filete em granito São Gabriel, espessura de 2 cm e altura até 7 cm, acabamento polido	M	19,25	105,26	2.026,26			19,25	2.026,26			19,25	2.026,26
6.2	PISO				66.815,91								
6.2.1	Argamassa de regularização e/ou proteção, e 3cm	M3	5,85	831,53	4.865,04	5,85	4.865,04					5,85	4.865,04
6.2.2	Revestimento em Porcelanato 60x90 cm. Referência Dolmen Citza AC - Eliane	M2	190,00	252,21	47.920,00	130,00	32.787,82	60,00	15.132,84			190,00	47.920,00
6.2.3	Revestimento em granito São Gabriel, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	5,40	544,20	2.938,18			5,40	2.938,17			5,40	2.938,18
6.2.4	Peitoril e/ou soleira em granito São Gabriel, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	14,40	181,18	2.608,99			14,40	2.608,99			14,40	2.608,99
6.2.5	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	4,90	974,80	4.776,52			4,90	4.776,52			4,90	4.776,52
6.2.6	Armadura em tela soldada de aço	KG	105,00	18,10	1.900,50			105,00	1.900,50			105,00	1.900,50
7	TINTA				6.311,69								
7.1	TETO				5.311,69								
7.1.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	171,85	30,91	5.311,69			171,85	5.311,69			171,85	5.311,69
7.2	PAREDE INTERNA E EXTERNA				28.977,08								
7.2.1	Massa corrida a base de FVA	M2	6,00	14,62	87,72			6,00	87,72			6,00	87,72
7.2.2	PA1 E PA4 - Tinta látex antimônio em massa, inclusive preparo	M2	664,00	28,74	19.083,36			500,00	14.370,00	164,00	4.713,36	664,00	19.083,36
7.2.3	PA3 - Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	300,00	32,52	9.756,00			300,00	9.756,00			300,00	9.756,00

Fone (16) 3763.0293 - Av. Prof. Newton Rêis nº 1854 - Sala 02 Cap: 16.680-000 - Jardimópolis

Inscrição Estadual nº 399.048.582.112 - CNPJ nº 71.965.638/0001.33

E-mail: carloshenrique@engereis.com.br - juliancusto@engereis.com.br



ENGE REIS Impermeabilizações e Construções Ltda. ME



ENGE REIS Impermeabilizações e Construções Ltda. ME

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO	
				UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
7.3	PHEO				1.752,80								
7.3.1	Acrílico para piso cimentado externo	M2	70,00	25,04	1.752,80			70,00	1.752,80			70,00	1.752,80
8.1	TUBULACOES, CAIXAS E PERFILADOS				4.191,73								
8.1.1	Eletroduto de PVC comucao flexivel reforçado, diametro externo de 32 mm	M	75,00	22,33	1.674,75	75,00	1.674,75					75,00	1.674,75
8.1.2	Caixa de ferro estampada 4' x 2' (p/ iluminação)	UN	66,00	15,13	998,58	66,00	998,58					66,00	998,58
8.1.3	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	96,00	16,68	1.600,48	96,00	1.600,48					96,00	1.600,48
8.1.4	Caixa em PVC de 4' x 4'	UN	24,00	22,08	529,92	24,00	529,92					24,00	529,92
8.2	CABEAMENTO				11.695,99								
8.2.1	Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	60,00	4,35	261,00			60,00	261,00			60,00	261,00
8.2.2	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5	M	1.200,00	10,62	12.744,00					1.200,00	12.744,00	1.200,00	12.744,00
8.3	TOMADAS				9.022,48								
8.3.1	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	39,00	44,40	1.731,60					39,00	1.731,60	39,00	1.731,60
8.3.2	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	5,00	43,30	216,50					5,00	216,50	5,00	216,50
8.3.3	Interruptor com 1 taca paralelo e placa	CJ	12,00	29,90	358,80					12,00	358,80	12,00	358,80
8.3.4	Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa (p/ iluminação)	CJ	66,00	36,00	2.376,00					66,00	2.376,00	66,00	2.376,00
8.3.5	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	CJ	48,00	90,40	4.339,20					48,00	4.339,20	48,00	4.339,20
8.4	ILUMINACAO				12.839,08								
8.4.1	Spot redondo de embutir direcional	UN	19,00	36,78	698,98					19,00	698,98	19,00	698,98
8.4.2	Luminária linear com perfil de sobraçat - 1 metro	UN	29,00	91,00	2.639,00			29,00	2.639,00			29,00	2.639,00
8.4.3	Luminária linear com perfil de embutir	M	93,00	96,00	9.114,00					93,00	9.114,00	93,00	9.114,00
9.1	TUBULACOES				3.425,78								
9.2.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	42,00	34,20	1.436,40	42,00	1.436,40					42,00	1.436,40
9.2.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	M	42,00	56,89	2.389,38	42,00	2.389,38					42,00	2.389,38
9.2	LOUÇAS, BANCADAS E METAS				17.289,63								
9.2.1	Temporizada em granito preto São Gabriel, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	4,45	895,00	3.982,75			4,45	3.982,75			4,45	3.982,75
9.2.2	Bancada em porcelanato (banheiros)	UN	1,18	1.404,00	1.656,72			1,18	1.656,72			1,18	1.656,72
9.2.3	Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 600mm	UN	6,00	50,18	300,96			6,00	300,96			6,00	300,96
9.2.4	Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 400mm	UN	4,00	44,30	177,20			4,00	177,20			4,00	177,20
9.2.5	Bacia sanitada com caixa de descama acoplada sem tampo - 8 litros	CJ	2,00	872,00	1.744,00			2,00	1.744,00			2,00	1.744,00
9.2.6	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	2,00	55,58	111,16			2,00	111,16			2,00	111,16
9.2.7	Mixtoro de louça sanitada auto aspirante	UN	1,00	584,30	584,30			1,00	584,30			1,00	584,30
9.2.8	Caixa em aço inox/inoxel simples de 500x400x390mm	UN	1,00	776,78	776,78			1,00	776,78			1,00	776,78
9.2.9	Válvula de metal cromado de 1 1/2"	UN	1,00	147,29	147,29			1,00	147,29			1,00	147,29
9.2.10	Válvula de metal cromado de 1"	UN	2,00	57,42	114,84			2,00	114,84			2,00	114,84
9.2.11	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	UN	3,00	38,59	115,07			3,00	115,07			3,00	115,07
9.2.12	Engate flexível metálico DN= 1/2"	UN	3,00	55,62	166,86			3,00	166,86			3,00	166,86
9.2.13	Tomreira de mesa para pia com bica móvel e arçador em latão fundido cromado	UN	1,00	257,41	257,41			1,00	257,41			1,00	257,41
9.2.14	Tomreira de mesa Bica Alta, modelo Duna Clássica ou similar, na cor preta	UN	2,00	2.182,00	4.364,00			2,00	4.364,00			2,00	4.364,00
9.2.15	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	2,00	127,28	254,56					2,00	254,56	2,00	254,56
9.2.16	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com elevanca	UN	2,00	331,14	662,28					2,00	662,28	2,00	662,28
9.2.17	Baboneiro tipo dispenser, para refil de 890 ml	UN	2,00	61,37	122,74					2,00	122,74	2,00	122,74
9.2.18	Ducha higiênica cromada	UN	2,00	674,00	1.348,00			2,00	1.348,00			2,00	1.348,00
9.2.19	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	M2	0,60	635,99	381,60					0,60	381,60	0,60	381,60
10.1	Limpeza final da obra	M2	330,00	13,00	4.290,00					330,00	4.290,00	330,00	4.290,00
10.2	Limpeza complementar e especial de vidros	M2	43,30	14,00	606,20					43,30	606,20	43,30	606,20
	VALOR TOTAL				288.409,62		81.596,20		113.614,17		93.899,25	43,30	606,20
	ACUMULADO						81.596,20		196.109,37		286.605,62		288.409,62

Fone (16) 3763.0293 - Av. Prof. Newton Rêde nº 1954 - Sala 02 Cap: 14.680-000 - Jardimópolis

Inscrição Estadual nº 399.048.582.112 - CNPJ nº 71.865.638/0001-33

E-mail: carloshenrique@engerreis.com.br - luisaugusto@engerreis.com.br

ENGE REIS IMP. E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
ENGº CARLOS HENRIQUE SAUD REIS

CREA 0600868160
Responsável Técnico

Obra:	Reforma Interna das SALAS DOS VEREADORES, para melhor readequação ao espaço de trabalho. Local: Praça Doutor João Guimarães, 60 – Jardíópolis-SP	32,00%
		13/06/2022
		05

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	%
1	INICIO DE OBRA	R\$ 1.068,00	0,37%	1.068,00				100,00%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	R\$ 21.460,04	7,43%	17.168,03	4.292,01	-	-	100,00%
3	FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	R\$ 4.608,07	1,60%	1.382,42	R\$ 3.225,65			100,00%
4	FORRO E ACABAMENTOS ESPECIAIS	R\$ 66.926,73	23,17%	-	33.463,37	33.463,37	-	100,00%
5	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	R\$ 19.125,72	6,62%	-	7.650,29	11.475,43	-	100,00%
6	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	R\$ 75.022,88	25,98%	-	37.511,44	37.511,44	-	100,00%
7	PINTURA	R\$ 35.991,77	12,46%		10.797,53	25.194,24	-	100,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 38.610,91	13,37%		15.444,36	23.166,55	-	100,00%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 21.095,30	7,30%		14.766,71	6.328,59	-	100,00%
10	ITENS FINAIS	R\$ 4.896,20	1,70%		-	4.896,20	-	100,00%

PREÇO GERAL	R\$	288.805,62	100,00%					
PREÇO MENSAL	R\$			19.618,45	127.151,36	142.035,81	-	288.805,62
	%			6,79%	44,03%	49,18%	0,00%	100,00%
PREÇO MENSAL ACUMULADO	R\$			19.618,45	146.769,81	288.805,62	288.805,62	
	%			6,79%	50,82%	100,00%	100,00%	

Carlos Henrique Saud Reis
ENGE REIS IMP. E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
ENGº CARLOS HENRIQUE SAUD REIS
 CREA 0600868160
 Responsável Técnico

ENGE REIS Impermeabilizações e Construções Ltda. ME

Fone (16) 3763.0283 - Av. Prof. Newton Reis n° 1954 - Sala 02 Cap. 14.680-000 - Jardíópolis
 Inscrição Estadual n° 399.048.582.112 - CNPJ n° 71.985.698/0001-83
 E-mail: carlos@engereis.com.br - julian@engereis.com.br



ENGE REIS Impermeabilizações e Construções Ltda. ME

Jardinópolis, 14 de Dezembro de 2.022

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

RECEBI ÀS 09:00 HS.

Em 14 de dezembro de 2022

Ass. [Assinatura]

Ana Lúcia Malvestie Sisti
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
Câmara Municipal de Jardinópolis

À

Câmara Municipal de Jardinópolis

At.: Ana Lúcia

Vimos pela presente, encaminhar as Notas Fiscais de Prestação de Serviços nº 157 e 158, bem como as notas fiscais de materiais para abatimento do INSS, folha de pagamento, GFIP e guia do FGTS recolhida.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

ENGE REIS IMP. E CONSTRUÇÕES LTDA-ME

ENG^o CARLOS HENRIQUE SAUD REIS

CREA 0600868160

Responsável Técnico

C.N.P.J.: 66.998.782/0001-08

Município: Jardinópolis

Órgão:	01	- Legislativo
Unidade:	01.01	- Câmara dos Vereadores
Funcional:	01.031.0001	- Processo Legislativo
Projeto/Atividade:	1.001	- Reforma Ampliação do Predio da Camara Municipal
Elemento:	4.4.90.51.91.00.00.00.0110	- Obras Em Andamento
Cód. Detalham.:	0	- 01.110 - Fonte Tesouro - Geral
Recurso:	0110	- 01.110 - Fonte Tesouro - Geral

Número do empenho:	268	Pagamentos anteriores:	195.109,37
Valor do empenho:	288.805,62	Valor da ordem:	93.696,25
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	288.805,62	Total (B):	288.805,62
		Saldo (A - B):	0,00

Credor:	8789 ENGE REIS IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME		
Endereço:	AVENIDA PREFEITO NEWTON REIS, 1954	Cidade:	Jardinópolis UF: SP
C.N.P.J.:	71.865.638/0001-33	Inscr.Est./Ident.Prof.:	399.048.582.112
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP, ONDE ESTÃO INSTALADAS AS SALAS DOS VEREADORES.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	93.696,25
------------------------------	--------------	-----------


Fica autorizado o pagamento de 93.696,25 (noventa e três mil seiscentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/12/2022.

Descontos:	INSS	7.187,23		
	ISS	3.195,04		
	Total de descontos:	10.382,27	Liquido a pagar:	83.313,98

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
-----------	-------------	------------	-------

Ordem de pagamento: Em _____ / _____ / _____ pague-se a importância acima processada


 RENATA CRISTINA V. BERNARDI
 CONTADOR -CRC- 1SP167981/O-8

Recibo: Em _____ / _____ / _____ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATEUS SIGNORINI
 TESOUREIRO

Cleber Tomaz de Camargos
 Presidente
 Câmara Municipal de Jardinópolis-SP

FONTE:

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Nota de Liquidação

Data: 13/12/2022

Nº da Liquidação: 453/22

Global

Processo :

C.N.P.J.: 66.998.782/0001-08

Município: Jardinópolis

Órgão: 01 - Legislativo
 Unidade: 01.01 - Câmara dos Vereadores
 Funcional: 01.031.0001 - Processo Legislativo
 Projeto/Atividade: 1.001 - Reforma Ampliação do Predio da Camara Municipal
 Elemento: 4.4.90.51.91.00.00.00.0110 - Obras Em Andamento
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000015
 Nº Docto. Fiscal:
 Tipo Docto. Fiscal:

Número do empenho :	268/22	Liquidações Anteriores:	195.109,37
Valor do empenho :	288.805,62	Valor da liquidação:	93.696,25
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	288.805,62	Total (B):	288.805,62
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 8789 ENGE REIS IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
 Endereço: AVENIDA PREFEITO NEWTON REIS, 1954 Cidade: Jardinópolis
 C.N.P.J.: 71-865-638/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.: 399.048.582.112 UF: SP


Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP, ONDE ESTÃO INSTALADAS AS SALAS DOS VEREADORES.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	93.696,25
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 93.696,25 (noventa e três mil seiscentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Número : 04/2022 Data : 05/08/2022
 Contrato : 05/2022 Data : 15/08/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)  Data : 13/12/2022
 Responsável

Cleber Tomaz de Camargos
 Presidente
 Câmara Municipal de Jardinópolis-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
157



Data e Hora da Emissão	13/12/2022 13:32:17	Competência	13/12/2022	Código de Verificação	LNL9WQB1G
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JARDINOPOLIS - SP

Razão Social/Nome	ENGE REIS IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	71.865.638/0001-33	Inscrição Municipal	12603	Município	JARDINOPOLIS - SP
Endereço e Cep	AV. PREF. NEWTON REIS ,1954 - JARDIM NIAGARA II CEP: 14680-000				
Complemento:	SALA 02	Telefone:	(16)3663-3777	e-mail:	jrcontescritorio@gmail.com

Razão Social/Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS				
CNPJ/CPF	66.998.782/0001-08	Inscrição Municipal	12379	Município	JARDINOPOLIS - SP
Endereço e CEP	TODOS ,60 - Jardinópolis CEP: 14680-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3663-3270	e-mail:	CONTABILIDADE@CAMARAJARDINOPOLIS.SP.GOV.BR

3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, ONDE ESTÃO INSTALADAS AS SALAS DOS VEREADORES, LOCALIZADA À PRAÇA CEL. JOÃO GUIMARÃES Nº 60, CONTRATO Nº 05/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
MATRICULA CNO 90.012.04315/75
VALOR TOTAL = R\$ 93.696,25
ISS RETIDO DE 3,41% CONF. ART. 21 PARÁGRAFO 4º L.C. Nº 123/2006 = R\$ 3.195,04
MATERIAL APLICADO = R\$ 28.357,84
BASE DE CÁLCULO = R\$ 65.338,41
RETENÇÃO DE 11% PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL = R\$ 7.187,23
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO COCRED 756
AG. 3214 CC 40.689-9

7.05 / 00301 - REFORMA DE EDIFÍCIOS

Código da Obra	1099301	Código ART	1099301
-----------------------	---------	-------------------	---------

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	7.187,23	CSLL(R\$)	
------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	----------	------------------	--

Detalhamento de Valores - Prestação dos Serviços		Cálculo do Valor do ISS	
Valor dos Serviços R\$	93.696,25	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 93.696,25
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	7.187,23	0-Nenhum	Base de Cálculo 93.696,25
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota % 3,41
(-) ISS Retido	3.195,04	1 - Sim	ISS a reter: (X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	83.313,98	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$ 3.195,04
		2-Não	

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, jardinopolis.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Emissão de comprovantes

G3331512561692571
15/12/2022 13:09:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.31
2211X02211 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUN JARDINOPOLIS

AGENCIA: 2211-X CONTA: 130.113-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUN JARDINOPOLIS

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED

CONTA: 40.689-9

FAVORECIDO: ENGE REIS IMPERMEABILIZACOES E CONS

CPF/CNPJ: 71.865.638/0001-33

VALOR: R\$ 83.313,98

DEBITO EM: 15/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121503

AUTENTICACAO SISBB: 3.9E5.35F.F01.99C.5AE

Transação efetuada com sucesso por: JE686692 MATEUS SIGNORINI.